



REPUBLIQUE FRANCAISE  
DEPARTEMENT DU DOUBS  
ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD  
CANTON D'AUDINCOURT  
COMMUNE DE SELONCOURT

**DECISION DU MAIRE PRISE EN VERTU D'UNE  
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE**

**N° DE L'ACTE : DEC2022-10-24-32 en date du 24 Octobre 2022**

**SERVICE : Services Techniques**

**OBJET : EXTENSION ET RENOVATION DE L'ECOLE LEVIN  
LOT 03 COUVERTURE  
AVENANT N°5 AU MARCHE N°202116  
SAS CLAIR ET NET**

- Nous, Daniel BUCHWALDER, Maire de la Commune de **SELONCOURT**,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2122-22, modifié par la loi du 23 novembre 2018
- Vu la délibération du Conseil Municipal réuni le 09 JUIN 2020, par laquelle le Conseil Municipal a chargé le Maire, par délégation (alinéa 3), de prendre les décisions prévues à l'article L 2122-22 susvisé, alinéa 4,
- Vu la décision DEC2021-08-25-30 du 25/08/2021 de déclarer le lot 03 « couverture étanchéité bardage » infructueux
- Vu la décision DEC2021-10-13-44 m'autorisant à signer le marché cité en objet avec la SAS CLAIR ET NET pour un montant de 27 979.76 € H.T. soit 33 575.71 € T.T.C.
- Vu la décision DEC2022-05-05-11 m'autorisant à signer l'avenant n°1 d'un montant de de 527.27 € H.T. soit 632.72 € T.T.C.
- Vu la décision DEC2022-06-09-19 m'autorisant à signer l'avenant 2 de prolongation de délai pour tous les marchés de travaux de l'opération, arrêtant la date de fin de délai d'exécution au 15 août 2022.
- Vu la décision DEC2022-07-18-23 m'autorisant à signer l'avenant 3 de prolongation de délai pour tous les marchés de travaux de l'opération, arrêtant la date de fin de délai d'exécution au 19 septembre 2022.
- Vu la décision DEC2022-09-09-27 m'autorisant à signer l'avenant 4 de prolongation de délai pour tous les marchés de travaux de l'opération, arrêtant la date de fin de délai d'exécution au 31 octobre 2022.

**CONSIDERANT**

- La prise en compte de travaux impératifs survenus en cours de chantier rendus nécessaires par des circonstances imprévues, ainsi que des travaux prévus initialement, non réalisés entraînant une diminution de – 5 209.77 € H.T. soit – 6 251.72 € T.T.C.

## DECIDONS

**Article 1 :** Un avenant n°5 est signé avec la SAS CLAIR ET NET d'un montant de -5 209.77 € H.T. soit - 6 251.72 € T.T.C. portant le marché à 23 297.26 € H.T. soit 27 956.71 € T.T.C.

**Article 2 :** Conformément à l'article L.2122.-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision au Conseil Municipal. Transmission sera faite à Monsieur le Sous-Préfet par voie électronique.

Fait à Seloncourt, le 24/10/2022

**Le Maire**

**Daniel BUCHWALDER**

